2024 年北京现代汽车有限公司
自行监测年度报告

企业基本情况

1．企业基础信息

北京现代汽车有限公司(以下简称“北京现代”)是由北京汽车投资有限公司和韩国现代自动车株式会社共同出资，经国家对外经济贸易部批准，由国家工商局授权北京市工商局登记注册，于 2002 年 10 月 18 日成立，中韩双方各占 50%股权，合资期限 30 年。

北京现代北京厂区共有两座工厂，即仁和工厂、杨镇工厂。

北京现代仁和工厂占地面积 115 万 m^2，东临京承铁路，南依顺义区西二环路南段，西临顺西南路，并与首都机场新跑道隔六环路相望，北临双河大街，公路和铁路交通均很方便。北京现代二工厂目前有 25 万辆整车产能，主要产品为库斯图、第十一代索纳塔、全新途胜 L。

北京现代杨镇工厂位于北京市顺义区杨镇工业开发区北京现代杨镇厂区内。项目四至范围：东至规划纵四路，南至横三路

及横四路，西至中干渠路，北至白马路，地形较为平坦。北京现代第三厂区位于顺义区杨镇工业开发区内，占地约 140 万 m^2，一期项目建设 25 万辆整车和 20 万台发动机生产能力。主要生产车型为第五代胜达、名图等。二期项目在原有厂区内实施，增加 8 万辆整车和 10 万台发动机的生产能力，建成后厂区达到 33 万台整车和 30 万台发动机的生产能力。

在废水处理设施方面，两个厂区分别建设了污水处理站，对涂装车间电泳漆废水、前处理含一类污染物废水以及其他工业废水进行净化处理，达到北京市《水污染物综合排放标准》后进入顺义污水处理厂。

在废气处理设施方面，自成立以来，北京现代就采用燃气锅炉进行供暖，大大降低了对空气的污染。为了最大程度的降低涂装工艺的主要污染物---VOC（挥发性有机化合物）的排放，北京现代采用先进的水性漆工艺，从源头上减少有机溶剂的使用量。在末端治理上，北京现代采用 RTO（焚烧炉）对废气进行集中处理，降低 VOC 的排放。详见表 1。

北京现代自行监测方式为手工监测方式与自动监测方式相结合，手工监测委托社会化监测机构开展监测，承担委托监测的单位名称为北京奥达清环境检测有限公司。自动监测委托北京优知铂彩科技发展有限公司进行自动监测设备运维。

表 1　企业基础信息

企业名称	北京现代汽车有限公司		
污染源类型	☑废气企业☑废水企业 □污水处理厂□重金属企业		
地址	北京市顺义区南环路 99 号		
所在地经度	116º65′0"	纬度	43º13′0"
法人代表	吴周涛	法人代码	91110000710935986G
联系人	许晓彤	联系电话	89490516
所属行业	汽车整车制造	投运时间	2002.10
自行监测方式	☑自动监测与手工监测相结合 ☐仅自动监测 ☐仅手工监测		
自动监测运维方式	企业自运维	□是☑否	
	委托第三方运营机构名称	北京优知铂彩科技有限公司 北京雪迪龙科技有限公司 沃德精准（北京）科贸有限公司	
手工监测方式	自承担	□是☑否	
	委托监测机构名称	北京奥达清环境检测有限公司	
排放污染物名称	废水：pH、COD、BOD、氨氮、悬浮物、石油类、总磷、总氮、挥发酚、锌、镍、溶解性总固体；废气：苯、苯系物、非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；噪声：厂界昼夜噪声		
主要产品	轿车、SUV、发动机		
生产周期	8h		
主要生产工艺	轿车/SUV：冲压、车身、涂装、总装 发动机：机加工、装配		
治理设施	污水处理站、RTO、沸石转轮		

2．监测点位示意图

企业自行监测点位示意图见下图



图 1 仁和工厂监测点示意图



图 2 杨镇工厂监测点示意图

监测方案的调整变化情况

自 2024 年 5 月、12 月，因排污许可证变更，不同检测点位的监测项目频次有变动，新增两个注蜡排口。

9 月，我公司锅炉在线监测设备与生态环境局断网，取消自动监测。

监测情况

2024 年（1 月 01 日-12 月 31 日），本企业共生产 2072 小时，开展环境监测 363 天。其中，对企业 241 个废气有组织排放监测点开展 1440 次手工监测，对 7 个废气自动监测点位开展 38477 次监测，对 12 个无组织排放监测点开展 43 次监测，对 2 个废水自动监测点位开展 45737 次监测，对 18 个废水监测点开手工监测 490 次，对 8 个噪声监测点开展 64 次监测。

监测结果

1.仁和工厂

1.1 废气污染物排放监测结果

仁和工厂全年共监测废气污染物 13 项，包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、苯、苯系物、氨、硫化氢、甲烷、臭气浓度、一氧化碳、烟气黑度、油烟。

1.1.1 颗粒物

颗粒物共监测 178 次。

1#锅炉颗粒物共监测 6 次，年平均监测浓度为<1 mg/ m^3，监测浓度最大值为<1 mg/ m^3，最小值为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

2#锅炉颗粒物共监测 1 次，监测浓度为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

3#锅炉颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为<1 mg/ m^3，监测浓度最大值为<1 mg/ m^3，最小值为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

4#锅炉颗粒物共监测 1 次，监测浓度为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

5#锅炉颗粒物共监测 3 次，年平均监测浓度为<1 mg/ m^3，监测浓度最大值为<1 mg/ m^3，最小值为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

6#锅炉颗粒物共监测 3 次，年平均监测浓度为 1.2 mg/ m^3，监测浓度最大值为 1.6 mg/ m^3，最小值为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

7#锅炉颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为<1 mg/ m^3，监测浓度最大值为<1 mg/ m^3，最小值为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

8#锅炉颗粒物共监测 1 次，监测浓度为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

车身车间补焊 DA086 排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 1.5 mg/ m^3，监测浓度最大值为 1.5 mg/ m^3，最小值为 1.5 mg/ m^3 达标率为 100%。

车身车间补焊 DA084 排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 1.85 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.3 mg/ m^3，最小值为 1.4 mg/ m^3 达标率为 100%。

车身车间补焊 DA085 排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.2 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.6 mg/ m^3，最小值为 1.8 mg/ m^3 达标率为 100%。

车身车间钎焊 DA112 排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 1.6 mg/ m^3，监测浓度最大值为 1.9 mg/ m^3，最小值为 1.3 mg/ m^3 达标率为 100%。

车身车间钎焊 DA111 排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 1.8 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2 mg/ m^3，最小值为 1.6 mg/ m^3 达标率为 100%。

涂装车间摘遮蔽室 DA083 排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 1.85 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.2 mg/ m^3，最小值为 1.5 mg/ m^3 达标率为 100%。

涂装车间修补室 DA114 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间修补室 DA113 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.6 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间修补室 DA115 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.9 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间修补室 DA116 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间底喷烤箱强冷室 DA016 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间底部胶喷涂 DA108 排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 1.6 mg/ m^3，监测浓度最大值为 1.8 mg/ m^3，最小值为 1.4 mg/ m^3 达标率为 100%。

涂装车间电泳漆烤箱强冷室 DA110 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.8 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间电泳 DA018 排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 1.45 mg/ m^3，监测浓度最大值为 1.5 mg/ m^3，最小值为 1.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装罩光转轮 DA078 废气排口颗粒物共监测 9 次，年平均检测浓度为 1.54 mg/ m^3，检测浓度最大值为 1.9 mg/ m^3，最小值为 1.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA052 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA046 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA045 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.8 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA062 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA059 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA058 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.6 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA048 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.9 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA069 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA074 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA067 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA056 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA047 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA054 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 3 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA075 排口颗粒物共监测 1 次，监

测浓度为 1.9 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA064 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.7 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA077 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.7 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA076 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA055 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.8 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA044 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.9 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA060 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装烤箱（RTO）DA017 废气排口颗粒物共监测 8 次，年平均检测浓度为 1.66 mg/ m^3，检测浓度最大值为 2.1mg/ m^3，最小值为 1.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间喷漆室循环水池 DA082 排口颗粒物共监测 2 次，年平均检测浓度为 1.5 mg/ m^3，检测浓度最大值为 1.6 mg/ m^3，最小值为 1.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间裙边胶喷涂 DA109 排口颗粒物共监测 2 次，年平均检测浓度为 1.8 mg/ m^3，检测浓度最大值为 1.8 mg/ m^3，

最小值为 1.8 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间闪 1 干烤箱强冷室 DA011 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间闪 2 干烤箱强冷室 DA012 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.6 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装中涂、面漆（北侧喷漆室）DA009 废气排口颗粒物共监测 9 次，年平均检测浓度为 1.6 mg/ m^3，检测浓度最大值为 2.1 mg/ m^3，最小值为 1.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装中涂、面漆（南侧喷漆室）DA010 废气排口颗粒物共监测 9 次，年平均检测浓度为 1.61 mg/ m^3，检测浓度最大值为 1.8 mg/ m^3，最小值为 1.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车上涂 1 线烤箱强冷室 DA014 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间调漆间 DA079 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2.5 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间中涂漆烤箱强冷室 DA117 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间上涂 2 线烤箱强冷室 DA013 排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.7 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间喷漆室循环水池间 DA0118 排口颗粒物共监测 2 次，年平均检测浓度为 1.75mg/ m^3，检测浓度最大值为 1.8 mg/

m^3，最小值为 1.7 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装补漆间 DA095 废气排口颗粒物共监测 7 次，年平均检测浓度为 1.79 mg/ m^3，检测浓度最大值为 2.8 mg/ m^3，最小值为 1.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装补漆间 DA096 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装补漆间 DA087 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装补漆间 DA094 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装底盘检查地坑 DA097 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.7 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装底盘检查地坑 DA098 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.9 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装底盘检查地坑 DA099 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 2.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装底盘检查地坑 DA100 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.5 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装维修区底盘维修 DA088 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 2 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装维修区底盘维修 DA089 废气排口颗粒物共监测 1

次，检测浓度为 1.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装转股制动 DA090 废气排口颗粒物共监测 1 次，年平均检测浓度为 1.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装转股制动 DA091 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.5 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装转股制动 DA092 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装转股制动 DA093 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.8 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装 OK 下线点火 DA102 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装 OK 下线点火 DA103 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.1mg/ m^3，达标率为 100%。

总装四轮定位 DA104 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装四轮定位 DA105 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.8 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装四轮定位 DA106 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装四轮定位 DA107 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装质量 DA101 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.5 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心整车高低温环境舱 DA030 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.5 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心 220KW 发动机台架 DA037 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.5 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心 330KW 发动机台架 DA028 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.6 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心排放实验室分析仪 DA021 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.9 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心耐久发动机台架 DA020 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 2 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心 3#发动机台架 DA043 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.5 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心 5#发动机台架 DA022 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心整车新能试验台 DA025 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.8 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心常温试验间 DA042 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心高低温试验间 DA023 废气排口颗粒物共监测 1

次，检测浓度为 1 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心排放实验室分析仪 DA041 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心排放实验室分析仪 DA027 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心排放实验室分析仪 DA026 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心喷漆间 DA081 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.9 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心拆解分析 DA029 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 2.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心总装 DA040 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心维修 DA033 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.9 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心半消声室底盘测功机 DA031 排气口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心焊接 DA120 废气排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 2 mg/ m^3，达标率为 100%。

车身食堂油烟南侧排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 3.6 mg/ m^3，达标率为 100%。

车身食堂油烟北侧排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 2.7 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装食堂油烟主食排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 2.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装食堂油烟炒菜排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 2.9 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装食堂油烟韩餐排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 3.8 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心食堂油烟热菜排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 3 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心食堂油烟主食排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 1.7 mg/ m^3，达标率为 100%。

综合办公楼食堂油烟炒菜排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 3.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

综合办公楼食堂油烟韩餐加面点排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 2.9 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间打磨室体门口无组织颗粒物共检测 1 次，检测浓度为 120 μg/ m^3，达标率为 100%。

厂界无组织颗粒物共检测 2 次，年平均监测浓度为 0.046 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.052 mg/ m^3，最小值为 0.04 mg/ m^3 达标率为 100%。

1.1.2 二氧化硫

二氧化硫共监测 57 次

1#锅炉 DA008 排口二氧化硫共监测 6 次，年平均监测浓度为<3 mg/ m^3，监测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

2#锅炉 DA005 排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

3#锅炉 DA002 二氧化硫共监测 2 次，年平均监测浓度为<3mg/ m^3，监测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

4#锅炉 DA004 排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

5#锅炉 DA006 排口二氧化硫共监测 3 次，年平均监测浓度为<3mg/ m^3，监测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

6#锅炉 DA003 排口二氧化硫共监测 3 次，年平均监测浓度为<3 mg/ m^3，监测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

7#锅炉 DA007 排口二氧化硫共监测 2 次，年平均监测浓度为<3 mg/ m^3，监测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3

mg/ m^3，达标率为 100%。

8#锅炉 DA001 排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装罩光转轮 DA078 废气排口二氧化硫共监测 3 次，年平均检测浓度为<3 mg/ m^3，检测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA052 排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA046 排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为 4 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA045 排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA062 排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA059 排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA058 排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA048 排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA069 排口二氧化硫共监测 1 次，

监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA074 排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA067 排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA056 排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA047 排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA054 排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为 4 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA075 排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA064 排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA077 排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA076 排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA055 排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA044 排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA060 排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为 6 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装烤箱（RTO）DA017 废气排口二氧化硫共监测 3 次，年平均检测浓度为<3 mg/ m^3，检测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

1.1.3 氮氧化物

氮氧化物共监测 8913 次

1#锅炉氮氧化物共监测 1673 次（自动监测 1661 次，手动监测 12 次），手动监测年平均监测浓度为 36.33 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 51 mg/ m^3，最小值为 22 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 36.26 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 57.375 mg/ m^3，最小值为 0.154 mg/ m^3，达标率为 100%。

2#锅炉氮氧化物共监测 17 次（自动监测 13 次，手动监测 4 次），手动监测年平均监测浓度为 36.5 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 43 mg/ m^3，最小值为 28 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 45.628 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 66.977 mg/ m^3，最小值为 30.853 mg/ m^3，达标率为 100%。

3#锅炉氮氧化物共监测 687 次（自动监测 682 次，手动监

测 5 次），手动监测年平均监测浓度为 39.6 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 53 mg/ m^3，最小值为 32 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 41.076 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 50.188 mg/ m^3，最小值为 15.461 mg/ m^3，达标率为 100%。

4#锅炉氮氧化物共监测 1079 次（自动监测 1074 次，手动监测 5 次），手动监测年平均监测浓度为 29.2 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 34 mg/ m^3，最小值为 24 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 32.733 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 68.059 mg/ m^3，最小值为 11.449 mg/ m^3，达标率为 100%。

5#锅炉氮氧化物共监测 1570 次（自动监测 1559 次，手动监测 11 次），手动监测年平均监测浓度为 31.909 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 41 mg/ m^3，最小值为 28 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 36.570 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 77.791 mg/ m^3，最小值为 3.032 mg/ m^3，达标率为 100%。

6#锅炉氮氧化物共监测 1496 次（自动监测 1486 次，手动监测 10 次），手动监测年平均监测浓度为 32.4mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 41 mg/ m^3，最小值为 14 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 36.795 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 73.152 mg/ m^3，最小值为 0.322 mg/ m^3，达标率为 100%。

7#锅炉氮氧化物共监测 1527 次（自动监测 1517 次，手动监测 10 次），手动监测年平均监测浓度为 35.9 mg/ m^3，手动监

测浓度最大值为 47 mg/ m^3，最小值为 27 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 37.094 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 58.627 mg/ m^3，最小值为 1.182 mg/ m^3，达标率为 100%。

8#锅炉氮氧化物共监测 758 次（自动监测 750 次，手动监测 8 次），手动监测年平均监测浓度为 33.875 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 49 mg/ m^3，最小值为 28 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 45.472 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 51.302 mg/ m^3，最小值为 14.301 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装罩光转轮 DA078 废气排口氮氧化物共监测 4 次，年平均检测浓度为<3mg/ m^3，检测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA052 排口氮氧化物共监测 2 次，年平均检测浓度为 41mg/ m^3，检测浓度最大值为 42 mg/ m^3，最小值为 40 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA046 排口氮氧化物共监测 2 次，年平均检测浓度为 32 mg/ m^3，检测浓度最大值为 40 mg/ m^3，最小值为 24 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA045 排口氮氧化物共监测 2 次，年平均检测浓度为 23 mg/ m^3，检测浓度最大值为 31 mg/ m^3，最小值为 15 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA062 排口氮氧化物共监测 2 次，

年平均检测浓度为 32.5 mg/ m^3，检测浓度最大值为 36 mg/ m^3，最小值为 29 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA059 排口氮氧化物共监测 2 次，年平均检测浓度为 59 mg/ m^3，检测浓度最大值为 63 mg/ m^3，最小值为 55 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA058 排口氮氧化物共监测 2 次，年平均检测浓度为 44.5 mg/ m^3，检测浓度最大值为 45 mg/ m^3，最小值为 44 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA048 排口氮氧化物共监测 2 次，年平均检测浓度为 26.5 mg/ m^3，检测浓度最大值为 34 mg/ m^3，最小值为 19 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA069 排口氮氧化物共监测 2 次，年平均检测浓度为 24 mg/ m^3，检测浓度最大值为 31 mg/ m^3，最小值为 17 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA074 排口氮氧化物共监测 2 次，年平均检测浓度为 31.5 mg/ m^3，检测浓度最大值为 37 mg/ m^3，最小值为 26 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA067 排口氮氧化物共监测 2 次，年平均检测浓度为 42 mg/ m^3，检测浓度最大值为 43 mg/ m^3，最小值为 41 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA056 排口氮氧化物共监测 2 次，

年平均检测浓度为 47 mg/ m^3，检测浓度最大值为 47 mg/ m^3，最小值为 47 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA047 排口氮氧化物共监测 2 次，年平均检测浓度为 37 mg/ m^3，检测浓度最大值为 49 mg/ m^3，最小值为 25 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA054 排口氮氧化物共监测 2 次，年平均检测浓度为 43.5 mg/ m^3，检测浓度最大值为 46 mg/ m^3，最小值为 41 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA075 排口氮氧化物共监测 2 次，年平均检测浓度为 44.5 mg/ m^3，检测浓度最大值为 50 mg/ m^3，最小值为 39 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA064 排口氮氧化物共监测 2 次，年平均检测浓度为 49.5 mg/ m^3，检测浓度最大值为 64 mg/ m^3，最小值为 35 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA077 排口氮氧化物共监测 2 次，年平均检测浓度为 7.5 mg/ m^3，检测浓度最大值为 8 mg/ m^3，最小值为 7 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA076 排口氮氧化物共监测 2 次，年平均检测浓度为 34 mg/ m^3，检测浓度最大值为 47 mg/ m^3，最小值为 21 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA055 排口氮氧化物共监测 2 次，

年平均检测浓度为 39.5 mg/ m^3，检测浓度最大值为 52 mg/ m^3，最小值为 27 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA044 排口氮氧化物共监测 2 次，年平均检测浓度为 50.5 mg/ m^3，检测浓度最大值为 64 mg/ m^3，最小值为 37 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间烤箱燃烧器 DA060 排口氮氧化物共监测 2 次，年平均检测浓度为 33.5 mg/ m^3，检测浓度最大值为 41 mg/ m^3，最小值为 26 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装烤箱（RTO）DA017 废气排口氮氧化物共监测 4 次，年平均检测浓度为 5 mg/ m^3，检测浓度最大值为 11 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装底盘检查地坑 DA097 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为 8 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装底盘检查地坑 DA098 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为 5 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装底盘检查地坑 DA099 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为 11 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装底盘检查地坑 DA100 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为 9 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装维修区底盘维修 DA088 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装维修区底盘维修 DA089 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装转股制动 DA090 废气排口氮氧化物共监测 7 次，年平均检测浓度为<3 mg/ m^3，监测浓度最大值为<3mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装转股制动 DA091 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装转股制动 DA092 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装转股制动 DA093 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

总装 OK 下线点火 DA102 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装 OK 下线点火 DA103 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装四轮定位 DA104 废气排口氮氧化物共监测 7 次，年平均检测浓度为<3 mg/ m^3，监测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装四轮定位 DA105 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装四轮定位 DA106 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检

测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装四轮定位 DA107 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装质量 DA101 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心整车高低温环境舱 DA030 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心 220KW 发动机台架 DA037 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心 330KW 发动机台架 DA028 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心排放实验室分析仪 DA021 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心耐久发动机台架 DA020 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心 3#发动机台架 DA043 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心 5#发动机台架 DA022 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心整车新能试验台 DA025 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心常温试验间 DA042 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心高低温试验间 DA023 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心排放实验室分析仪 DA041 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心排放实验室分析仪 DA027 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心排放实验室分析仪 DA026 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心拆解分析 DA029 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心总装 DA040 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心维修 DA033 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心半消声室底盘测功机 DA031 废气排口氮氧化物共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

1.1.4 非甲烷总烃

非甲烷总烃共监测 18802 次。

涂装车间摘遮蔽室 DA083 排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均检测浓度为 2.325 mg/ m^3，检测浓度最大值为 2.52 mg/ m^3，最小值为 2.13 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间修补室 DA114 排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均检测浓度为 1.965 mg/ m^3，检测浓度最大值为 2.2 mg/ m^3，最小值为 1.73 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间修补室 DA113 排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均检测浓度为 1.815 mg/ m^3，检测浓度最大值为 1.92 mg/ m^3，最小值为 1.71 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间修补室 DA115 排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均检测浓度为 2.04 mg/ m^3，检测浓度最大值为 2.25 mg/ m^3，最小值为 1.83 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间修补室 DA116 排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均检测浓度为 1.965 mg/ m^3，检测浓度最大值为 2.08 mg/ m^3，最小值为 1.85 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间底喷烤箱强冷室 DA016 排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均检测浓度为 2.95 mg/ m^3，检测浓度最大值为 3.41 mg/ m^3，最小值为 2.49 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间底部胶喷涂 DA108 排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均检测浓度为 2.44 mg/ m^3，检测浓度最大值为 2.58 mg/ m^3，最小值为 2.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间电泳漆烤箱强冷室 DA110 排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均检测浓度为 3.075 mg/ m^3，检测浓度最大值为 3.34 mg/ m^3，最小值为 2.81 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间电泳 DA018 排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均检测浓度为 2.735 mg/ m^3，检测浓度最大值为 3.61 mg/ m^3，最小值为 1.86 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装罩光转轮 DA078 废气排口非甲烷总烃共监测 4541 次（自动监测 4532 次，手工监测 9 次），手动监测年平均监测浓度为 2.211 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 4.77 mg/ m^3，最小值为 1.29 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 9.174 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 24.857 mg/ m^3，最小值为 0.303 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装烤箱（RTO）DA017 废气排口非甲烷总烃共监测 4412 次（自动监测 4403 次，手工监测 9 次），手动监测年平均监测浓度为 2.34 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 3.2 mg/ m^3，最小值为 1.4 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 6.093 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 22.11 mg/ m^3，最小值为 0.144 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间喷漆室循环水池 DA082 排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均检测浓度为 3.27 mg/ m^3，检测浓度最大值为 3.28 mg/ m^3，最小值为 3.26 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间裙边胶喷涂 DA109 排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均检测浓度为 2.26 mg/ m^3，检测浓度最大值为 2.68 mg/ m^3，最小值为 1.84 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间闪 1 干烤箱强冷室 DA011 排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均检测浓度为 5.72 mg/ m^3，检测浓度最大值为 9.35 mg/ m^3，最小值为 2.09 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间闪 2 干烤箱强冷室 DA012 排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均检测浓度为 5.815 mg/ m^3，检测浓度最大值为 9.5 mg/ m^3，最小值为 2.13 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装中涂、面漆（北侧喷漆室）DA009 废气排口非甲烷总烃共监测 4898 次（自动监测 4889 次，手工监测 9 次），手动监测年平均监测浓度为 2.316 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 3.56 mg/ m^3，最小值为 1.28 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 4.426 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 20.469 mg/ m^3，最小值为 0.241 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装废气排口 2#（南侧喷漆室）非甲烷总烃共监测 4845 次（自动监测 4836 次，手工监测 9 次），手动监测年平均监测浓度为 2.279 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 3.46 mg/ m^3，最小值为 1.34 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 6.082 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 18.87 mg/ m^3，最小值为 1.359 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车上涂 1 线烤箱强冷室 DA014 排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均检测浓度为 2.235 mg/ m^3，检测浓度最大值为 2.47 mg/ m^3，最小值为 2 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间调漆间 DA079 排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均检测浓度为 3.225 mg/ m^3，检测浓度最大值为 3.94 mg/ m^3，最小值为 2.51 mg/ m^3，达标率为 100%

涂装车间中涂漆烤箱强冷室 DA117 排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均检测浓度为 3.055 mg/ m^3，检测浓度最大值为 3.66 mg/ m^3，最小值为 2.45 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间上涂 2 线烤箱强冷室 DA013 排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均检测浓度为 2.17 mg/ m^3，检测浓度最大值为 2.6 mg/ m^3，最小值为 1.74 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间喷漆室循环水池间 DA0118 排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均检测浓度为 3.51 mg/ m^3，检测浓度最大值为 3.54 mg/ m^3，最小值为 3.48 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间注蜡 DA121 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 2.17 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装补漆间 DA095 废气排口非甲烷总烃共监测 3 次，年平均检测浓度为 2.307 mg/ m^3，检测浓度最大值为 3.15 mg/ m^3，最小值为 1.62 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装补漆间 DA096 废气排口非甲烷总烃共监测 2 次，年

平均检测浓度为 2.655 mg/ m^3，检测浓度最大值为 2.98 mg/ m^3，最小值为 2.33 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装补漆间 DA087 废气排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均检测浓度为 4.81 mg/ m^3，检测浓度最大值为 5.74 mg/ m^3，最小值为 3.88 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装补漆间 DA094 废气排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均检测浓度为 2.49 mg/ m^3，检测浓度最大值为 2.75 mg/ m^3，最小值为 2.23 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装底盘检查地坑 DA097 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 4.31 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装底盘检查地坑 DA098 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 3.19 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装底盘检查地坑 DA099 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 2.75 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装底盘检查地坑 DA100 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 3.64 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装维修区底盘维修 DA088 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.31 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装维修区底盘维修 DA089 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 2.44 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装转股制动 DA090 废气排口非甲烷总烃共监测 2 次，

年平均检测浓度为 2.06 mg/ m^3，检测浓度最大值为 2.41 mg/ m^3，最小值为 1.71 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装转股制动 DA091 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 3.16 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装转股制动 DA092 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.57 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装转股制动 DA093 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.53 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装 OK 下线点火 DA102 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 3.15 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装 OK 下线点火 DA103 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 2.78 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装四轮定位 DA104 废气排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均检测浓度为 2.22 mg/ m^3，检测浓度最大值为 2.32 mg/ m^3，最小值为 2.12 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装四轮定位 DA105 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 2.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装四轮定位 DA106 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 2.33 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装四轮定位 DA107 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 2.32 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装质量 DA101 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 3.37 mg/ m^3，达标率为 100%。

仁和工厂危废库 DA119 废气排口非甲烷总烃共检测 1 次，检测浓度为 1.67 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心整车高低温环境舱 DA030 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.76 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心材料分析室 DA034 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.76 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心 VOC 整车气瓶间 DA039 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.82 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心 220KW 发动机台架 DA037 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.73 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心 330KW 发动机台架 DA028 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.49 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心排放实验室分析仪 DA021 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.67 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心耐久发动机台架 DA020 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.42 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心 3#发动机台架 DA043 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.61 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心 5#发动机台架 DA022 废气排口非甲烷总烃共监

测 1 次，检测浓度为 1.62 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心整车新能试验台 DA025 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.53 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心常温试验间 DA042 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.67 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心高低温试验间 DA023 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.69 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心排放实验室分析仪 DA041 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.77 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心排放实验室分析仪 DA027 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.66 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心排放实验室分析仪 DA026 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.72 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心喷漆间 DA081 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.72 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心拆解分析 DA029 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.71 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心总装 DA040 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.7 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心维修 DA033 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.75 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心半消声室底盘测功机 DA031 废气排气口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.74 mg/ m^3，达标率为 100%。

车身食堂油烟南侧排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 4.89 mg/ m^3，达标率为 100%。

车身食堂油烟北侧排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 4.36 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装食堂油烟主食排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 2.93 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装食堂油烟炒菜排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 2.7 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装食堂油烟韩餐排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 7.62 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心食堂油烟热菜排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 4.63 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心食堂油烟主食排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 3.77 mg/ m^3，达标率为 100%。

综合办公楼食堂油烟炒菜排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 3.87 mg/ m^3，达标率为 100%。

综合办公楼食堂油韩餐加面点菜排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 2.59 mg/ m^3，达标率为 100%。

污水站生化处理设施 DA015 废气排口非甲烷总烃共监测 1

次，监测浓度为 1.26 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装中涂喷漆室门口无组织非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 0.73 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装面漆喷漆室门口无组织非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 0.7 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装罩光喷漆室门口无组织非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 0.97 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装补漆间门口无组织非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 0.77 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间门口无组织非甲烷总烃共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.655 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.78 mg/ m^3，最小值为 0.53 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装涂胶线室体门口无组织非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 0.74 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装补漆间门口无组织非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 0.52 mg/ m^3，达标率为 100%。

厂界无组织非甲烷总烃共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.635 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.71 mg/ m^3，最小值为 0.56 mg/ m^3，达标率为 100%。

1.1.5 苯系物

苯系物共监测 62 次。

涂装车间摘遮蔽室 DA083 排口苯系物共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.927 mg/ m^3，检测浓度最大值为 1.56 mg/ m^3，最小值为 0.294 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间修补室 DA114 排口苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.257 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间修补室 DA113 排口苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.335 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间修补室 DA115 排口苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.276 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间修补室 DA116 排口苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.307 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间底喷烤箱强冷室 DA016 排口苯系物共监测 2 次，年平均检测浓度为 1.346 mg/ m^3，检测浓度最大值为 2.32 mg/ m^3，最小值为 0.372 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间底部胶喷涂 DA108 排口苯系物共监测 2 次，年平均检测浓度为 1.1 mg/ m^3，检测浓度最大值为 2.05 mg/ m^3，最小值为 0.15 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间电泳漆烤箱强冷室 DA110 排口苯系物共监测 2

次，年平均检测浓度为 0.916 mg/ m^3，检测浓度最大值为 1.61 mg/ m^3，最小值为 0.221 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间电泳 DA018 排口苯系物共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.873 mg/ m^3，检测浓度最大值为 1.44 mg/ m^3，最小值为 0.305 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装罩光转轮 DA078 废气排口苯系物共监测 4 次，年平均检测浓度为 1.068 mg/ m^3，检测浓度最大值为 1.8 mg/ m^3，最小值为 0.673 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装烤箱（RTO）DA017 废气排口苯系物共监测 4 次，年平均检测浓度为 1.094 mg/ m^3，检测浓度最大值为 1.95 mg/ m^3，最小值为 0.636 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间喷漆室循环水池 DA082 排口苯系物共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.783 mg/ m^3，检测浓度最大值为 1.41 mg/ m^3，最小值为 0.155 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间裙边胶喷涂 DA109 排口苯系物共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.918 mg/ m^3，检测浓度最大值为 1.57 mg/ m^3，最小值为 0.266 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间闪 1 干烤箱强冷室 DA011 排口苯系物共监测 2 次，年平均检测浓度为 1.571 mg/ m^3，检测浓度最大值为 3.06 mg/ m^3，最小值为 0.081 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间闪 2 干烤箱强冷室 DA012 排口苯系物共监测 2

次，年平均检测浓度为 1.898 mg/ m^3，检测浓度最大值为 3.64 mg/ m^3，最小值为 0.156 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装中涂、面漆（北侧喷漆室）DA009 废气排口苯系物共监测 4 次，年平均检测浓度为 1.437 mg/ m^3，检测浓度最大值为 2.91 mg/ m^3，最小值为 0.751 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装废气排口 2#（南侧喷漆室）苯系物共监测 4 次，年平均检测浓度为 1.152 mg/ m^3，检测浓度最大值为 1.87 mg/ m^3，最小值为 0.561 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车上涂 1 线烤箱强冷室 DA014 排口苯系物共监测 2 次，年平均检测浓度为 1.012 mg/ m^3，检测浓度最大值为 1.73 mg/ m^3，最小值为 0.294 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间调漆间 DA079 排口苯系物共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.794 mg/ m^3，检测浓度最大值为 1.42 mg/ m^3，最小值为 0.167 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间中涂漆烤箱强冷室 DA117 排口苯系物共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.661 mg/ m^3，检测浓度最大值为 1.14 mg/ m^3，最小值为 0.181 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间上涂 2 线烤箱强冷室 DA013 排口苯系物共监测年平均检测浓度为 0.215 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.227 mg/ m^3，最小值为 0.202 mg/ m^3，达标率为 100%。次，监测浓度为 0.182 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间喷漆室循环水池间 DA0118 排口苯系物共监测 2 次，年平均检测浓度为 1.02 mg/ m^3，检测浓度最大值为 1.75 mg/ m^3，最小值为 0.29 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装补漆间 DA095 废气排口苯系物共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.73 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.827 mg/ m^3，最小值为 0.633 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装补漆间 DA096 废气排口苯系物共监测 1 次，检测浓度为 2.84 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装补漆间 DA087 废气排口苯系物共监测 1 次，检测浓度为 3.72 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装补漆间 DA094 废气排口苯系物共监测 1 次，检测浓度为 0.614 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心喷漆间 DA081 废气排口苯系物共监测 1 次，检测浓度为 0.44 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装中涂喷漆室门口无组织苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.117 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装面漆喷漆室门口无组织苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.116 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装罩光喷漆室门口无组织苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.933 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装补漆间门口无组织苯系物共监测 1 次，监测浓度为

0.124 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间门口无组织苯系物共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.144 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.149 mg/ m^3，最小值为 0.139 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装涂胶线室体门口无组织苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.149 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装补漆间门口无组织苯系物共监测 1 次，检测浓度为 0.187 mg/ m^3，达标率为 100%。

1.1.6 苯

苯共监测 65 次。

涂装车间摘遮蔽室 DA083 排口苯共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.088 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.092 mg/ m^3，最小值为 0.083 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间修补室 DA114 排口苯共监测 1 次，监测浓度为 0.063 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间修补室 DA113 排口苯共监测 1 次，监测浓度为 0.070 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间修补室 DA115 排口苯共监测 1 次，监测浓度为 0.062 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间修补室 DA116 排口苯共监测 1 次，监测浓度为

0.049 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间底喷烤箱强冷室 DA016 排口苯共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.107 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.107 mg/ m^3，最小值为 0.107 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间底部胶喷涂 DA108 排口苯共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.114 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.183 mg/ m^3，最小值为 0.045 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间电泳漆烤箱强冷室 DA110 排口苯共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.074 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.093 mg/ m^3，最小值为 0.054 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间电泳 DA018 排口苯共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.075 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.090 mg/ m^3，最小值为 0.061 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装罩光转轮 DA078 废气排口苯共监测 4 次，年平均检测浓度为 0.119 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.171 mg/ m^3，最小值为 0.043 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装烤箱（RTO）DA017 废气排口苯共监测 4 次，年平均检测浓度为 0.128 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.212 mg/ m^3，最小值为 0.060 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间喷漆室循环水池 DA082 排口苯共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.050 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.079 mg/

m^3，最小值为 0.02 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间裙边胶喷涂 DA109 排口苯共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.087mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.107 mg/ m^3，最小值为 0.066 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间闪 1 干烤箱强冷室 DA011 排口苯共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.081 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.142 mg/ m^3，最小值为 0.020 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间闪 2 干烤箱强冷室 DA012 排口苯共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.088 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.162 mg/ m^3，最小值为 0.014 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装中涂、面漆（北侧喷漆室）DA009 废气排口苯共监测 4 次，年平均检测浓度为 0.145 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.264 mg/ m^3，最小值为 0.093 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装废气排口 2#（南侧喷漆室）苯共监测 4 次，年平均检测浓度为 0.128 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.226 mg/ m^3，最小值为 0.061 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车上涂 1 线烤箱强冷室 DA014 排口苯共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.067 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.081 mg/ m^3，最小值为 0.052 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间调漆间 DA079 排口苯共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.084 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.105 mg/ m^3，最小

值为 0.064 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间中涂漆烤箱强冷室 DA117 排口苯共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.057 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.089 mg/ m^3，最小值为 0.024 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间上涂 2 线烤箱强冷室 DA013 排口苯共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.051 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.048 mg/ m^3，最小值为 0.055 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间喷漆室循环水池间 DA0118 排口苯共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.087 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.110 mg/ m^3，最小值为 0.064 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装补漆间 DA095 废气排口苯共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.108 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.122 mg/ m^3，最小值为 0.093 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装补漆间 DA096 废气排口苯共监测 1 次，检测浓度为 0.170 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装补漆间 DA087 废气排口苯共监测 1 次，检测浓度为 0.189 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装补漆间 DA094 废气排口苯共监测 1 次，检测浓度为 0.094 mg/ m^3，达标率为 100%。

仁和危废库 DA119 废气排口苯共监测 1 次，检测浓度为 0.077 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心喷漆间 DA081 废气排口苯共监测 1 次，检测浓度为 0.053 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装中涂喷漆室门口无组织苯共监测 1 次，检测浓度为 0.014 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装面漆喷漆室门口无组织苯共监测 1 次，监测浓度为 0.017 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装罩光喷漆室门口无组织苯共监测 1 次，监测浓度为 0.009 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装补漆间门口无组织苯共监测 1 次，监测浓度为 0.017 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装车间门口无组织苯共监测 2 次，年平均检测浓度为 0.018 mg/ m^3，检测浓度最大值为 0.019 mg/ m^3，最小值为 0.016 mg/ m^3，达标率为 100%。

涂装涂胶线室体门口无组织苯共监测 1 次，监测浓度为 0.014 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装补漆间门口无组织苯共监测 1 次，监测浓度为 0.006 mg/ m^3，达标率为 100%。

厂界无组织苯共监测 1 次，监测浓度为 0.036 mg/ m^3，达标率为 100%。

1.1.7 氨

氨共监测 1 次。

污水站生化处理设施废气 DA015 排口氨共监测 1 次，检测浓度为 1.47 mg/ m^3，达标率为 100%。

1.1.8 硫化氢

硫化氢共监测 1 次。

污水站生化处理设施废气 DA015 排口硫化氢共监测 1 次，检测浓度为 0.07 mg/ m^3，达标率为 100%。

1.1.9 甲烷

甲烷共监测 1 次。

污水站生化处理设施废气 DA015 排口甲烷共监测 1 次，检测浓度为 1.52 mg/ m^3，达标率为 100%。

1.1.10 臭气浓度

臭气浓度共监测 2 次。

污水站生化处理设施 DA015 废气排口臭气浓度共监测 1 次，检测浓度为 549，达标率为 100%。

仁和 2 厂危废库 DA119 废气排口臭气浓度共监测 1 次，

检测浓度为 630，达标率 100%。

1.1.11 一氧化碳

一氧化碳共监测 17 次。

总装转股制动 DA090 废气排口一氧化碳共监测 7 次，年平均检测浓度为 4.43 mg/ m^3，检测浓度最大值为 8 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装转股制动 DA091 废气排口一氧化碳共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装转股制动 DA092 废气排口一氧化碳共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装转股制动 DA093 废气排口一氧化碳共监测 1 次，检测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装四轮定位 DA104 废气排口一氧化碳共监测 7 次，年平均检测浓度为 5 mg/ m^3，检测浓度最大值为 11 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

1.1.12 烟气黑度

烟气黑度共监测 31 次。

1#锅炉烟气黑度共监测 6 次，年平均监测浓度为<1 mg/ m^3，监测浓度最大值为<1 mg/ m^3，最小值为<1 mg/ m^3，达标

率为 100%。

2#锅炉烟气黑度共监测 1 次，监测浓度为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

3#锅炉烟气黑度共监测 2 次，年平均监测浓度为<1 mg/ m^3，监测浓度最大值为<1 mg/ m^3，最小值为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

4#锅炉烟气黑度共监测 1 次，监测浓度为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

5#锅炉烟气黑度共监测 3 次，年平均监测浓度为<1 mg/ m^3，监测浓度最大值为<1 mg/ m^3，最小值为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

6#锅炉烟气黑度共监测 3 次，年平均监测浓度为<1 mg/ m^3，监测浓度最大值为<1 mg/ m^3，最小值为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

7#锅炉烟气黑度共监测 2 次，年平均监测浓度为<1 mg/ m^3，监测浓度最大值为<1 mg/ m^3，最小值为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

8#锅炉烟气黑度共监测 1 次，监测浓度为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

1.1.13 油烟

油烟共监测 9 次。

车身食堂油烟南侧排口油烟共监测 1 次，检测浓度为 0.5 mg/ m^3，达标率为 100%。

车身食堂油烟北侧排口油烟共监测 1 次，检测浓度为 0.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装食堂油烟主食排口油烟共监测 1 次，检测浓度为 0.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装食堂油烟炒菜排口油烟共监测 1 次，检测浓度为 0.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装食堂油烟韩餐排口油烟共监测 1 次，检测浓度为 0.7 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心食堂油烟热菜排口油烟共监测 1 次，检测浓度为 0.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

技术中心食堂油烟主食排口油烟共监测 1 次，检测浓度为 0.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

综合办公楼食堂油烟炒菜排口油烟共监测 1 次，检测浓度为 0.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

综合办公楼食堂油韩餐加面点菜排口油烟共监测 1 次，检测浓度为 0.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

1.2 废水污染物排放监测结果

全年共监测生产总排口废水污染物 14 项，包括化学需氧量（COD）、氨氮、pH 值、生化需氧量（BOD）、总磷、挥发酚、悬浮物、石油类、总锌、总镍、总氮、阴离子表面活性、动植物油、溶解性总固体。重金属排口废水污染物 2 项，包括总锌、总镍。雨水排口 2 项，包括化学需氧量（COD）、悬浮物。

1.2.1 化学需氧量

化学需氧量共监测 4165 次。

化学需氧量（生产总排口）共监测 4134 次（自动监测 4122 次，手工监测 12 次），手动监测年平均监测浓度为 23.33 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 43 mg/ m^3，最小值为 10 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 23.225 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 411.477 mg/ m^3，最小值为 0.804 mg/ m^3，达标率为 100%。

化学需氧量（雨水排口 1）共监测 5 次，年平均监测浓度为 16.8 mg/L，监测浓度最大值为 22 mg/L，最小值为 11 mg/L，达标率为 100%。

化学需氧量（雨水排口 2）共监测 5 次，年平均监测浓度为 16.6 mg/L，监测浓度最大值为 23 mg/L，最小值为 12 mg/L，达标率为 100%。

化学需氧量（雨水排口 3）共监测 5 次，年平均监测浓度为 14.6 mg/L，监测浓度最大值为 19 mg/L，最小值为 11 mg/L，达标率为 100%。

化学需氧量（雨水排口 4）共监测 5 次，年平均监测浓度为 14.6 mg/L，监测浓度最大值为 16 mg/L，最小值为 14 mg/L，达标率为 100%。

化学需氧量（雨水排口 5）共监测 5 次，年平均监测浓度为 13.8 mg/L，监测浓度最大值为 16 mg/L，最小值为 10 mg/L，达标率为 100%。

化学需氧量（雨水排口 6）共监测 5 次，年平均监测浓度为 15 mg/L，监测浓度最大值为 20 mg/L，最小值为 12 mg/L，达标率为 100%。

化学需氧量（雨水排口 7）共监测 5 次，年平均监测浓度为 15 mg/L，监测浓度最大值为 20 mg/L，最小值为 11 mg/L，达标率为 100%。

化学需氧量（雨水排口 8）共监测 5 次，年平均监测浓度为 15 mg/L，监测浓度最大值为 19 mg/L，最小值为 11 mg/L，达标率为 100%。

化学需氧量（雨水排口 9）共监测 5 次，年平均监测浓度为 14.8 mg/L，监测浓度最大值为 18 mg/L，最小值为 12 mg/L，达标率为 100%。

1.2.2 氨氮

氨氮共监测 4084 次（自动监测 4072 次，手工监测 12 次），手动监测年平均监测浓度为 0.054 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 0.086 mg/ m^3，最小值为 0.028 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 0.103 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 4.381mg/ m^3，最小值为 0.008 mg/ m^3，达标率为 100%。

1.2.3 pH 值

pH 值共监测 4366 次。

pH 值（生产总排口）共监测 4330 次（自动监测 4318 次，手工监测 12 次），手动监测年平均监测浓度为 8.1 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 8.2 mg/ m^3，最小值为 8 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 8.396 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 8.972 mg/ m^3，最小值为 7.605 mg/ m^3，达标率为 100%。

pH 值（雨水排口 1）共监测 4 次，年平均监测浓度为 7.375，监测浓度最大值为 8.3，最小值为 6.5，达标率为 100%。

pH 值（雨水排口 2）共监测 4 次，年平均监测浓度为 7.55，监测浓度最大值为 8.3，最小值为 6.8，达标率为 100%。

pH 值（雨水排口 3）共监测 4 次，年平均监测浓度为 7.525，监测浓度最大值为 8.2，最小值为 6.8，达标率为 100%。

pH 值（雨水排口 4）共监测 4 次，年平均监测浓度为 7.525，监测浓度最大值为 8.3，最小值为 6.8，达标率为 100%。

pH 值（雨水排口 5）共监测 4 次，年平均监测浓度为 7.45，监测浓度最大值为 8.4，最小值为 6.7，达标率为 100%。

pH 值（雨水排口 6）共监测 4 次，年平均监测浓度为 7.325，监测浓度最大值为 8.2，最小值为 6.5，达标率为 100%。

pH 值（雨水排口 7）共监测 4 次，年平均监测浓度为 7.425，监测浓度最大值为 8.4，最小值为 6.5，达标率为 100%。

pH 值（雨水排口 8）共监测 4 次，年平均监测浓度为 7.375，监测浓度最大值为 8.1，最小值为 6.7，达标率为 100%。

pH 值（雨水排口 9）共监测 4 次，年平均监测浓度为 7.375，监测浓度最大值为 8.3，最小值为 6.6，达标率为 100%。

1.2.4 挥发酚

挥发酚共监测 9 次，平均监测浓度为<0.0003 mg/L，监测浓度最大值为<0.0003 mg/L，最小值为<0.0003 mg/L，达标率为 100%。

化学需氧量（雨水排口 8）共监测 5 次，年平均监测浓度为 15 mg/L，监测浓度最大值为 19 mg/L，最小值为 11 mg/L，达标率为 100%。

1.2.5 悬浮物

悬浮物共监测 54 次。

悬浮物(生产总排口)共监测 9 次,平均监测浓度为<5 mg/L,监测浓度最大值为<5 mg/L,最小值为<5 mg/L,达标率为 100%。

悬浮物(雨水排口 1)共监测 5 次,平均监测浓度为<5 mg/L,监测浓度最大值为<5 mg/L,最小值为<5 mg/L,达标率为 100%。

悬浮物(雨水排口 2)共监测 5 次,平均监测浓度为<5 mg/L,监测浓度最大值为<5 mg/L,最小值为<5 mg/L,达标率为 100%。

悬浮物(雨水排口 3)共监测 5 次,平均监测浓度为<5 mg/L,监测浓度最大值为<5 mg/L,最小值为<5 mg/L,达标率为 100%。

悬浮物(雨水排口 4)共监测 5 次,平均监测浓度为<5 mg/L,监测浓度最大值为<5 mg/L,最小值为<5 mg/L,达标率为 100%。

悬浮物(雨水排口 5)共监测 5 次,平均监测浓度为<5 mg/L,监测浓度最大值为<5 mg/L,最小值为<5 mg/L,达标率为 100%。

悬浮物(雨水排口 6)共监测 5 次,平均监测浓度为<5 mg/L,监测浓度最大值为<5 mg/L,最小值为<5 mg/L,达标率为 100%。

悬浮物(雨水排口 7)共监测 5 次,平均监测浓度为<5 mg/L,监测浓度最大值为<5 mg/L,最小值为<5 mg/L,达标率为 100%。

悬浮物(雨水排口 8)共监测 5 次,平均监测浓度为<5 mg/L,监测浓度最大值为<5 mg/L,最小值为<5 mg/L,达标率为 100%。

悬浮物（雨水排口 9）共监测 5 次，平均监测浓度为<5 mg/L，监测浓度最大值为<5 mg/L，最小值为<5 mg/L，达标率为 100%。

1.2.6 石油类

石油类共监测 9 次，平均监测浓度为 0.113 mg/L，监测浓度最大值为 0.34 mg/L，最小值为<0.06 mg/L，达标率为 100%。

1.2.7 总锌

总锌（生产总排口）共监测 9 次，平均监测浓度为 0.029 mg/L，监测浓度最大值为 0.07 mg/L，最小值为<0.02 mg/L，达标率为 100%。

总锌（重金属排口）共监测 7 次，平均监测浓度为 0.253 mg/L，监测浓度最大值为 0.5 mg/L，最小值为<0.02 mg/L，达标率为 100%。

1.2.8 生化需氧量

生化需氧量共监测 12 次，平均监测浓度为 5.858 mg/L，监测浓度最大值为 10.5 mg/L，最小值为 3.3 mg/L，达标率为 100%。

1.2.9 总磷

总磷共监测 4014 次（自动监测 4002 次，手工监测 12 次），

手动监测年平均监测浓度为 1.154 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 3 mg/ m^3，最小值为 0.04 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 1.923 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 7.93 mg/ m^3，最小值为 0.0013 mg/ m^3，达标率为 100%。

1.2.10 总镍

总镍（生产总排口）共监测 12 次，平均监测浓度为 0.195 mg/L，监测浓度最大值为 0.36 mg/L，最小值为<0.05 mg/L，达标率为 100%。

总镍（重金属排口）共监测 12 次，平均监测浓度为 0.12 mg/L，监测浓度最大值为 0.28 mg/L，最小值为<0.05 mg/L，达标率为 100%。

1.2.11 总氮

总氮共监测 9 次，平均监测浓度为 16.469 mg/L，监测浓度最大值为 24.1 mg/L，最小值为 8.92 mg/L，达标率为 100%。

1.2.12 阴离子表面活性

阴离子表面活性共监测 9 次，平均监测浓度为 0.078 mg/L，监测浓度最大值为 0.11 mg/L，最小值为<0.05 mg/L，达标率为 100%。

1.2.13 动植物油

动植物油共监测 9 次，平均监测浓度为 0.187 mg/L，监测浓度最大值为 0.54 mg/L，最小值为<0.06 mg/L，达标率为 100%。

1.2.14 溶解性总固体

溶解性总固体共监测 1 次，监测值为 442 mg/L，达标率为 100%。

1.3 厂界噪声监测结果

全年共监测厂界噪声 32 次，包括厂界东侧、西侧、南侧、北侧。

1.3.1 厂界东侧

厂界东侧共监测 8 次。

白天平均监测分贝为 50.75 (dB)，监测最大值为 57(dB)，最小值为 45 (dB)，达标率为 100%。

夜间平均监测分贝为 42.75(dB)，监测最大值为 47(dB)，最小值为 35(dB)，达标率为 100%。

1.3.2 厂界西侧

厂界西侧共监测 8 次。

白天平均监测分贝为 53.25(dB)，监测最大值为 59 (dB)，最小值为 48(dB)，达标率为 100%。

夜间平均监测分贝为 44.25(dB)，监测最大值为 49 (dB)，最小值为 40(dB)，达标率为 100%。

1.3.3 厂界南侧

厂界南侧共监测 8 次。

白天平均监测分贝为 54(dB)，监测最大值为 61 (dB)，最小值为 49(dB)，达标率为 100%。

夜间平均监测分贝为 46.5 (dB)，监测最大值为 54 (dB)，最小值为 41(dB)，达标率为 100%。

1.3.4 厂界北侧

厂界北侧共监测 8 次。

白天平均监测分贝为 55 (dB)，监测最大值为 62 (dB)，最小值为 49 (dB)，达标率为 100%。

夜间平均监测分贝为 45.75 (dB)，监测最大值为 51 (dB)，最小值为 41 (dB)，达标率为 100%。

2.杨镇工厂

2.1 废气污染物排放监测结果

杨镇工厂全年共监测废气污染物 13 项，包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、苯、苯系物、氨、硫化氢、甲烷、臭气浓度、一氧化碳、烟气黑度、油烟。

2.1.1 颗粒物

颗粒物共监测 176 次。

1#锅炉颗粒物共监测 8 次，年平均监测浓度为 1.163 mg/ m^3，监测浓度最大值为 1.9 mg/ m^3，最小值为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

2#锅炉颗粒物共监测 3 次，年平均监测浓度为<1 mg/ m^3，监测浓度最大值为<1 mg/ m^3，最小值为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

3#锅炉颗粒物共监测 1 次，监测浓度为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

4#锅炉颗粒物共检测 1 次，监测浓度为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

5#锅炉颗粒物共监测 1 次，监测浓度为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

6#锅炉颗粒物共监测 1 次，监测浓度为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

7#锅炉颗粒物共监测 1 次，监测浓度为<1 mg/ m^3，达标率

为 100%。

8#锅炉颗粒物共监测 1 次，监测浓度为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

9#锅炉颗粒物共监测 1 次，监测浓度为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

10#锅炉颗粒物共监测 1 次，监测浓度为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇车身车间#31 安装线焊接 DA043 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 1.8 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2 mg/ m^3，最小值为 1.6 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇车身车间#31 总组线焊接 DA041 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 1.8 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.2 mg/ m^3，最小值为 1.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇车身车间#31 修整焊接 DA033 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.1 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.3 mg/ m^3，最小值为 1.9 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇车身车间#31 修整焊接 DA040 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 2mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.2 mg/ m^3，最小值为 1.8 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇车身车间#31 右门钎焊 DA029 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.3 mg/ m^3，监测浓度最大值为 3.2

mg/ m^3，最小值为 1.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇车身车间#31 左门钎焊 DA026 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.2 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.6 mg/ m^3，最小值为 1.8 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇车身车间#32 安装线焊接 DA032 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2.6 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇车身车间#32 总组线焊接 DA042 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 2 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.1 mg/ m^3，最小值为 1.7 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇车身车间#32 右门钎焊 DA027 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.05 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.7 mg/ m^3，最小值为 1.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇车身车间#32 左门钎焊 DA028 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.8 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机耐久试验室 DA025 废气排口颗粒物共检测 1 次，监测浓度为 1.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机耐久试验室 DA024 废气排口颗粒物共检测 1 次，监测浓度为 1.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机耐久试验室 DA023 废气排口颗粒物共检测 1 次，监测浓度为 1.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机排放试验室 DA036 废气排口颗粒物共检测 1

次，监测浓度为 1.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳 DA057 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.050 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.7 mg/ m^3，最小值为 1.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装烤箱（RTO）DA034 废气排口颗粒物共监测 9 次，年平均监测浓度为 1.611 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.5 mg/ m^3，最小值为 1.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装补漆线 DA080 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.4 mg/ m^3，监测浓度最大值为 3.2 mg/ m^3，最小值为 1.6 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装补漆线 DA076 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.3 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.9 mg/ m^3，最小值为 1.7 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装补漆线 DA078 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.4 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.5 mg/ m^3，最小值为 2.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装补漆线 DA079 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.8 mg/ m^3，监测浓度最大值为 3.3 mg/ m^3，最小值为 2.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装补漆线 DA077 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.45 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.9 mg/ m^3，

最小值为 2 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装底部涂胶 DA031 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.2 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.8 mg/ m^3，最小值为 1.6 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装底部涂胶 DA030 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.3 mg/ m^3，监测浓度最大值为 3.1 mg/ m^3，最小值为 1.5 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装摘遮蔽室 DA141 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.25 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.6 mg/ m^3，最小值为 1.9 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装摘遮蔽室 DA140 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.3 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.5 mg/ m^3，最小值为 2.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装喷漆室循环水池间 DA072 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2.5 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装喷漆室循环水池间 DA070 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装调漆间 DA071 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.8 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装大烟囱 DA019 废气排口颗粒物共监测 10 次，年平均监测浓度为 1.84 mg/ m^3，监测浓度最大值为 3.4 mg/ m^3，

最小值为 1.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装罩光漆 DA035 废气排口颗粒物共监测 10 次，年平均监测浓度为 1.7 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.5 mg/ m^3，最小值为 1.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱燃烧器 DA106 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 1.9 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2 mg/ m^3，最小值为 1.8 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱燃烧器 DA115 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.4 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.6 mg/ m^3，最小值为 2.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱燃烧器 DA124 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.55 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.9 mg/ m^3，最小值为 2.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱燃烧器 DA109 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.1 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.4 mg/ m^3，最小值为 1.8 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱燃烧器 DA127 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.35 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.7 mg/ m^3，最小值为 2.0 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱燃烧器 DA117 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 1.8 mg/ m^3，监测浓度最大值为 1.9 mg/

m^3，最小值为 1.7 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱燃烧器 DA110 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 1.7 mg/ m^3，监测浓度最大值为 1.9 mg/ m^3，最小值为 1.5 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂烤箱燃烧器 DA133 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.9 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂烤箱燃烧器 DA089 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2.5mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂烤箱燃烧器 DA129 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂烤箱燃烧器 DA108 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2.8 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂烤箱燃烧器 DA104 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.6 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂 1 烤箱燃烧器 DA113 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.5 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂 1 烤箱燃烧器 DA103 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂 1 烤箱燃烧器 DA125 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.8 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂 2 烤箱燃烧器 DA126 废气排口颗粒物共监

测 1 次，监测浓度为 2.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂 2 烤箱燃烧器 DA093 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.6 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂 2 烤箱燃烧器 DA123 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.9 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装底喷烤箱燃烧器 DA102 废气排口颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 1.7 mg/ m^3，监测浓度最大值为 1.7 mg/ m^3，最小值为 1.7 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装补漆间 DA047 废气排口颗粒物共监测 9 次，年平均监测浓度为 1.811 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.3 mg/ m^3，最小值为 1.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装补漆间 DA048 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装补漆间 DA063 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装补漆间 DA067 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装底盘检查地坑 DA058 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.8 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装底盘检查地坑 DA059 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装底盘检查地坑 DA060 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装转股制动地坑 DA050 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装转股制动地坑 DA049 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.9 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装转股制动地坑 DA051 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装转股制动地坑 DA052 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 OK 下线点火 DA066 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 OK 下线点火 DA065 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装四轮定位地坑 DA045 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装四轮定位地坑 DA046 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.6 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装四轮定位地坑 DA044 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.7 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装质量尾气间 DA056 废气排口颗粒物共监测 1

次，监测浓度为 1.5 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线底盘检查 DA054 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线底盘检查地坑 DA053 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.7 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线底盘检查地坑 DA055 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线转股制动地坑 DA068 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.8 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线转股制动地坑 DA069 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 2.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线 OK 下线点火 DA064 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线四轮定位地坑 DA062 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线四轮定位地坑 DA061 废气排口颗粒物共监测 1 次，监测浓度为 1.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机食堂油烟主食排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 3.9 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机食堂油烟炒菜排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 3.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机食堂油烟韩餐排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 3.5 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇车身食堂油烟主食排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 2.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇车身食堂油烟韩餐排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 3.6 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇车身食堂油烟中餐排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 2.5 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装食堂油烟面点排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 2.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装食堂油烟韩餐排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 2.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装食堂油烟炒菜排口颗粒物共监测 1 次，检测浓度为 2.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

厂界无组织颗粒物共监测 2 次，年平均监测浓度为 48 μg/ m^3，监测浓度最大值为 50 μg/ m^3，最小值为 45 μg/ m^3，达标率为 100%。

2.1.2 二氧化硫

二氧化硫共监测 64 次。

1#锅炉二氧化硫共监测 2 次，年平均监测浓度为<3 mg/

m^3，监测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

2#锅炉二氧化硫共监测 8 次，年平均监测浓度为<3 mg/ m^3，监测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

3#锅炉二氧化硫共监测 3 次，年平均监测浓度为<3 mg/ m^3，监测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

5#锅炉二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

6#锅炉二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

7#锅炉二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

8#锅炉二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

9#锅炉二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

10#锅炉二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装烤箱 RTO DA034 废气排口二氧化硫共监测 3

次，年平均监测浓度为<3 mg/ m^3，监测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装罩光漆 DA035 废气排口二氧化硫共监测 3 次，年平均监测浓度为<3 mg/ m^3，监测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱燃烧器 DA106 废气排口二氧化硫共监测 2 次，年平均监测浓度为<3 mg/ m^3，监测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱燃烧器 DA115 废气排口二氧化硫共监测 2 次，年平均监测浓度为 3 mg/ m^3，监测浓度最大值为 3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱燃烧器 DA124 废气排口二氧化硫共监测 2 次，年平均监测浓度为<3 mg/ m^3，监测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱燃烧器 DA109 废气排口二氧化硫共监测 2 次，年平均监测浓度为<3 mg/ m^3，监测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱燃烧器 DA127 废气排口二氧化硫共监测 2 次，年平均监测浓度为<3 mg/ m^3，监测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱燃烧器 DA117 废气排口二氧化硫共监

测 2 次，年平均监测浓度为<3 mg/ m^3，监测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱燃烧器 DA110 废气排口二氧化硫共监测 2 次，年平均监测浓度为<3 mg/ m^3，监测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂烤箱燃烧器 DA133 废气排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂烤箱燃烧器 DA089 废气排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂烤箱燃烧器 DA129 废气排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂烤箱燃烧器 DA108 废气排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂烤箱燃烧器 DA104 废气排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂 1 烤箱燃烧器 DA113 废气排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂 1 烤箱燃烧器 DA103 废气排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂 1 烤箱燃烧器 DA125 废气排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂 2 烤箱燃烧器 DA126 废气排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂 2 烤箱燃烧器 DA093 废气排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂 2 烤箱燃烧器 DA123 废气排口二氧化硫共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装底喷烤箱燃烧器 DA102 废气排口二氧化硫共监测 2 次，年平均监测浓度为<3 mg/ m^3，监测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

2.1.3 氮氧化物

氮氧化物共监测 8578 次。

1#锅炉氮氧化物共监测 158 次（自动监测 152 次，手工监测 6 次），手动监测年平均监测浓度为 30.33 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 37 mg/ m^3，最小值为 19 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 39.788 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 69.201 mg/ m^3，最小值为 26.71 mg/ m^3，达标率为 100%。

2#锅炉氮氧化物共监测 2464 次（自动监测 2453 次，手工监测 11 次），手动监测年平均监测浓度为 33.273 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 41 mg/ m^3，最小值为 13 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 30.558 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 57.523

mg/ m^3，最小值为 1.696 mg/ m^3，达标率为 100%。

3#锅炉氮氧化物共监测 825 次（自动监测 814 次，手工监测 11 次），手动监测年平均监测浓度为 34.091 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 41 mg/ m^3，最小值为 23 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 37.05 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 72.595 mg/ m^3，最小值为 0.691 mg/ m^3，达标率为 100%。

4#锅炉氮氧化物共监测 2 次（自动监测 0 次，手工监测 2 次），手动监测年平均监测浓度为 36 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 42 mg/ m^3，最小值为 30 mg/ m^3，达标率为 100%。

5#锅炉氮氧化物共监测 613 次（自动监测 603 次，手工监测 10 次），手动监测年平均监测浓度为 32.4 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 49 mg/ m^3，最小值为 21 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 42.019 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 73.68 mg/ m^3，最小值为 14.387 mg/ m^3，达标率为 100%。

6#锅炉氮氧化物共监测 116 次（自动监测 111 次，手工监测 5 次），手动监测年平均监测浓度为 29.2 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 40 mg/ m^3，最小值为 16 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 37.847 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 74.384 mg/ m^3，最小值为 6.142 mg/ m^3，达标率为 100%。

7#锅炉氮氧化物共监测 706 次（自动监测 696 次，手工监测 10 次），手动监测年平均监测浓度为 32.4 mg/ m^3，手动监测

浓度最大值为 49 mg/ m^3，最小值为 21 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 35.834 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 68.257 mg/ m^3，最小值为 10.143 mg/ m^3，达标率为 100%。

8#锅炉氮氧化物共监测 2024 次（自动监测 2013 次，手工监测 11 次），手动监测年平均监测浓度为 33.182 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 42 mg/ m^3，最小值为 21 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 27.336 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 61.94 mg/ m^3，最小值为 5.028 mg/ m^3，达标率为 100%。

9#锅炉氮氧化物共监测 648 次（自动监测 642 次，手工监测 6 次），手动监测年平均监测浓度为 33.5 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 45 mg/ m^3，最小值为 15 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 34.53 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 55.689 mg/ m^3，最小值为 22.042 mg/ m^3，达标率为 100%。

10#锅炉氮氧化物共监测 928 次（自动监测 918 次，手工监测 10 次），手动监测年平均监测浓度为 37.3 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 55 mg/ m^3，最小值为 21 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 34.178 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 75.21 mg/ m^3，最小值为 0.727 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机耐久实验室 DA025 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为 7 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机耐久实验室 DA024 废气排口氮氧化物共监测 1

次，监测浓度为 7 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机耐久实验室 DA023 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为 12 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机排放实验室 DA036 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装烤箱（RTO）DA034 废气排口氮氧化物共监测 4 次，年平均监测浓度为 3.5 mg/ m^3，监测浓度最大值为 5 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装罩光漆 DA035 废气排口氮氧化物共监测 4 次，年平均监测浓度为<3 mg/ m^3，监测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱燃烧器 DA106 废气排口氮氧化物共监测 2 次，年平均监测浓度为 36.5 mg/ m^3，监测浓度最大值为 37 mg/ m^3，最小值为 36 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱燃烧器 DA115 废气排口氮氧化物共监测 2 次，年平均监测浓度为 49 mg/ m^3，监测浓度最大值为 54 mg/ m^3，最小值为 44 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱燃烧器 DA124 废气排口氮氧化物共监测 2 次，年平均监测浓度为 32.5 mg/ m^3，监测浓度最大值为 34 mg/ m^3，最小值为 31 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱燃烧器 DA109 废气排口氮氧化物共监

测 2 次，年平均监测浓度为 32.5 mg/ m^3，监测浓度最大值为 33 mg/ m^3，最小值为 32 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱燃烧器 DA127 废气排口氮氧化物共监测 2 次，年平均监测浓度为 29 mg/ m^3，监测浓度最大值为 30 mg/ m^3，最小值为 28 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱燃烧器 DA121 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为 42 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱燃烧器 DA117 废气排口氮氧化物共监测 2 次，年平均监测浓度为 42.5 mg/ m^3，监测浓度最大值为 43 mg/ m^3，最小值为 42 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱燃烧器 DA110 废气排口氮氧化物共监测 2 次，年平均监测浓度为 38 mg/ m^3，监测浓度最大值为 38 mg/ m^3，最小值为 38 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂烤箱燃烧器 DA133 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为 29 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂烤箱燃烧器 DA089 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为 59 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂烤箱燃烧器 DA131 废气排口氮氧化物共监测 1 次，年平均监测浓度为 30 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂烤箱燃烧器 DA101 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为 37 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂烤箱燃烧器 DA129 废气排口氮氧化物共监测 2 次，年平均监测浓度为 45 mg/ m^3，监测浓度最大值为 46 mg/ m^3，最小值为 44 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂烤箱燃烧器 DA108 废气排口氮氧化物共监测 2 次，年平均监测浓度为 34 mg/ m^3，监测浓度最大值为 34 mg/ m^3，最小值为 34 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂烤箱燃烧器 DA104 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为 53 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂 1 烤箱燃烧器 DA113 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为 31 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂 1 烤箱燃烧器 DA103 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为 32 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂 1 烤箱燃烧器 DA125 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为 38mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂 2 烤箱燃烧器 DA126 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为 43 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂 2 烤箱燃烧器 DA093 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为 30 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂 2 烤箱燃烧器 DA123 废气排口氮氧化物共监测 2 次，年平均监测浓度为 34 mg/ m^3，监测浓度最大值为 36 mg/ m^3，最小值为 32 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂 3 烤箱燃烧器 DA128 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为 30 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂 3 烤箱燃烧器 DA095 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为 32 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂 3 烤箱燃烧器 DA114 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为 33 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装底喷烤箱燃烧器 DA102 废气排口氮氧化物共监测 2 次，年平均监测浓度为 27 mg/ m^3，监测浓度最大值为 28 mg/ m^3，最小值为 26 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装底盘检查地坑 DA058 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装底盘检查地坑 DA059 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装底盘检查地坑 DA060 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装转股制动地坑 DA050 废气排口氮氧化物共监测 8 次，年平均监测浓度为<3 mg/ m^3，监测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装转股制动地坑 DA049 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装转股制动地坑 DA051 废气排口氮氧化物共监测 1

次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装转股制动地坑 DA052 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 OK 下线点火 DA066 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 OK 下线点火 DA065 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装四轮定位地坑 DA045 废气排口氮氧化物共监测 8 次，年平均监测浓度为<3 mg/ m^3，监测浓度最大值为<3 mg/ m^3，最小值为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装四轮定位地坑 DA046 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装四轮定位地坑 DA044 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装质量尾气间 DA056 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线底盘检查 DA054 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线底盘检查地坑 DA053 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线底盘检查地坑 DA055 废气排口氮氧化物共

监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线转股制动地坑 DA068 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线转股制动地坑 DA069 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线 OK 下线点火 DA064 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线四轮定位地坑 DA062 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线四轮定位地坑 DA061 废气排口氮氧化物共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

2.1.4 非甲烷总烃

非甲烷总烃共监测 19952 次。

杨镇发动机集尘设备 DA014 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机集尘设备 DA011 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.06 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机集尘设备 DA013 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机集尘设备 DA012 废气排口非甲烷总烃共监测 1

次，检测浓度为 1.05 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机集尘设备 DA015 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 3.6 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机集尘设备 DA017 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.08 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机集尘设备 DA018 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.07 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机集尘设备 DA016 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 2.13 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机集中冷却排口 DA020 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.06 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机集中冷却排口 DA021 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.12 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机集中冷却排口 DA022 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.8 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机耐久实验室排口 DA025 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.94 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机耐久实验室排口 DA024 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.84 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机集尘设备 DA023 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 1.48 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机集尘设备 DA036 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 2.45 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳 DA057 废气排口非甲烷总烃共监测 2 次，年度平均监测浓度为 1.775 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.1 mg/ m^3，最小值为 1.45 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱强冷 DA143 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 2.08 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装烤箱（RTO）DA034 废气排口非甲烷总烃共监测 6504 次（自动监测 6494 次，手工监测 10 次），手动监测年平均监测浓度为 2.091 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 3.38 mg/ m^3，最小值为 1.54 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 3.011 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 22.974 mg/ m^3，最小值为 0.135 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂烤箱强冷 DA084 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 2.81 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装 UBS 烤箱强冷 DA085 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 2.06 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装补漆线 DA080 废气排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.48 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.68 mg/ m^3，最小值为 2.28 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装补漆线 DA076 废气排口非甲烷总烃共监测 2

次，年平均监测浓度为 2.43 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.73 mg/ m^3，最小值为 2.13 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装补漆线 DA078 废气排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.45 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.75 mg/ m^3，最小值为 2.15 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装补漆线 DA079 废气排口非甲烷总烃共监测次，年平均监测浓度为 2.425 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.62 mg/ m^3，最小值为 2.23 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装补漆线 DA077 废气排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.42 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.62 mg/ m^3，最小值为 2.22 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装底部涂胶 DA031 废气排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均监测浓度为 1.805 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.07 mg/ m^3，最小值为 1.54 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装底部涂胶 DA030 废气排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均监测浓度为 1.895 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.11 mg/ m^3，最小值为 1.68 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装摘遮蔽室 DA141 废气排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均监测浓度为 1.96 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.11 mg/ m^3，最小值为 1.81 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装摘遮蔽室 DA140 废气排口非甲烷总烃共监测 2

次，年平均监测浓度为 2.16 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.24 mg/ m^3，最小值为 2.08 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装闪干强冷 DA074 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 2.82 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂烤箱强冷 DA083 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 2.81 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装喷漆室循环水池间 DA072 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 2.07 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装喷漆室循环水池间 DA070 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 2.08 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装调漆间 DA071 废气排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.54 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.8 mg/ m^3，最小值为 2.28 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装大烟囱 DA019 废气排口非甲烷总烃共监测 6767 次（自动监测 6757 次，手工监测 10 次），手动监测年平均监测浓度为 2.002 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 3.52 mg/ m^3，最小值为 1.33 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 4.523 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 24.801 mg/ m^3，最小值为 0.1 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装罩光漆 DA035 废气排口非甲烷总烃共监测 6576 次（自动监测 6566 次，手工监测 10 次），手动监测年平均监

测浓度为 1.974 mg/ m^3，手动监测浓度最大值为 3.01 mg/ m^3，最小值为 1.41 mg/ m^3，自动监测年平均浓度为 3.32 mg/ m^3，自动监测浓度最大值为 20.055 mg/ m^3，最小值为 0.101 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装闪干强冷 DA075 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 2.85 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂烤箱强冷 DA081 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 2.82 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装闪干强冷 DA073 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 2.76 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂烤箱强冷 DA082 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 2.86 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳储备 DA139 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 2.09 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂储备 DA134 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 2.13 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂储备 DA135 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 2.13 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂储备 DA136 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 2.15 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂储备 DA137 废气排口非甲烷总烃共监测 1

次，监测浓度为 2.11 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装底喷储备 DA138 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 2.06 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装注蜡 1 线 DA145 废气排口非甲烷总烃共检测 1 次，监测浓度为 2.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装注蜡 2 线 DA146 废气排口非甲烷总烃共检测 1 次，监测浓度为 2.22 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装补漆间 DA047 废气排口非甲烷总烃共监测 3 次，年平均监测浓度为 1.573 mg/ m^3，监测浓度最大值为 1.59 mg/ m^3，最小值为 1.55 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装补漆间 DA048 废气排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均监测浓度为 1.97 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.13 mg/ m^3，最小值为 1.81 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装补漆间 DA063 废气排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.28 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.44 mg/ m^3，最小值为 2.12 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装补漆间 DA067 废气排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均监测浓度为 2.475 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.83 mg/ m^3，最小值为 2.12 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装底盘检查地坑 DA058 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 1.17 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装底盘检查地坑 DA059 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 1.67 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装底盘检查地坑 DA060 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 1.61 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装转股制动地坑 DA050 废气排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均监测浓度为 1.505 mg/ m^3，监测浓度最大值为 1.66 mg/ m^3，最小值为 1.35 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装转股制动地坑 DA049 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 1.83 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装转股制动地坑 DA051 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 1.77 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装转股制动地坑 DA052 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 1.74 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 OK 下线点火 DA066 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 1.68 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 OK 下线点火 DA065 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 1.71 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装四轮定位地坑 DA045 废气排口非甲烷总烃共监测 2 次，年平均监测浓度为 1.865 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.18 mg/ m^3，最小值为 1.55 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装四轮定位地坑 DA046 废气排口非甲烷总烃共监

测 1 次，监测浓度为 1.53 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装四轮定位地坑 DA044 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 1.78 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装质量尾气间 DA056 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 1.67 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线底盘检查 DA054 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 1.63 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线底盘检查地坑 DA053 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 1.67 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线底盘检查地坑 DA055 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 1.66 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线转股制动地坑 DA068 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 1.63 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线转股制动地坑 DA069 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 1.74 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线 OK 下线点火 DA064 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 1.71 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线四轮定位地坑 DA062 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 1.83 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线四轮定位地坑 DA061 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 1.72 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇 PDI 注蜡 DA147 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 2.27 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇危废库 DA144 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 2.49 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机食堂油烟主食排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 3.9 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机食堂油烟炒菜排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 3.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇发动机食堂油烟韩餐排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 3.5 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇车身食堂油烟主食排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 2.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇车身食堂油烟韩餐排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 3.6 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇车身食堂油烟中餐排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 2.5 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装食堂油烟面点排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 2.3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装食堂油烟韩餐排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测浓度为 2.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装食堂油烟炒菜排口非甲烷总烃共监测 1 次，检测

浓度为 2.4 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇污水站生化 DA142 废气排口非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 5.7 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装车间门口无组织非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 0.64 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装补漆间门口无组织非甲烷总烃共监测 1 次，监测浓度为 0.63 mg/ m^3，达标率为 100%。

厂界无组织非甲烷总烃共监测 2 次，年平均监测浓度为 0.69 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.71 mg/ m^3，最小值为 0.67 mg/ m^3，达标率为 100%。

2.1.5 苯系物

苯系物共监测 58 次。

杨镇涂装电泳 DA057 废气排口苯系物共监测 2 次，年平均监测浓度为 0.586 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.702 mg/ m^3，最小值为 0.469 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱强冷 DA143 废气排口苯系物共监测 2 次，年平均监测浓度为 0.472 mg/ m^3，监测浓度最大值为 2.27 mg/ m^3，最小值为 0.235 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装烤箱（RTO）DA034 废气排口苯系物共监测 4 次，年平均监测浓度为 0.486 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.572

mg/ m^3，最小值为 0.343 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂烤箱强冷 DA084 废气排口苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.103 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装 UBS 烤箱强冷 DA085 废气排口苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.579 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装补漆线 DA080 废气排口苯系物共监测 2 次，年平均监测浓度为 0.389 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.679 mg/ m^3，最小值为 0.099 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装补漆线 DA076 废气排口苯系物共监测 2 次，年平均监测浓度为 0.287 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.495 mg/ m^3，最小值为 0.079 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装补漆线 DA078 废气排口苯系物共监测 2 次，年平均监测浓度为 0.27 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.422 mg/ m^3，最小值为 0.117 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装补漆线 DA079 废气排口苯系物共监测 2 次，年平均监测浓度为 0.279 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.469 mg/ m^3，最小值为 0.089 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装补漆线 DA077 废气排口苯系物共监测 2 次，年平均监测浓度为 0.355mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.383 mg/ m^3，最小值为 0.326 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装底部涂胶 DA031 废气排口苯系物共监测 2 次，

年平均监测浓度为 0.462 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.559 mg/ m^3，最小值为 0.364 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装底部涂胶 DA030 废气排口苯系物共监测 2 次，年平均监测浓度为 0.489 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.395 mg/ m^3，最小值为 0.582 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装摘遮蔽室 DA141 废气排口苯系物共监测 2 次，年平均监测浓度为 0.541 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.704 mg/ m^3，最小值为 0.377 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装摘遮蔽室 DA140 废气排口苯系物共监测 2 次，年平均监测浓度为 0.556 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.706 mg/ m^3，最小值为 0.406 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装闪干强冷 DA074 废气排口苯系物共监测 4 次，年平均监测浓度为 0.435 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.705 mg/ m^3，最小值为 0.255 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂烤箱强冷 DA083 废气排口苯系物共监测 4 次，年平均监测浓度为 0.512 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.589 mg/ m^3，最小值为 0.343 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装喷漆室循环水池间 DA072 废气排口苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.091 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装喷漆室循环水池间 DA070 废气排口苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.095mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装调漆间 DA071 废气排口苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.093 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装大烟囱 DA019 废气排口苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.098 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装罩光漆 DA035 废气排口苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.497 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装闪干强冷 DA075 废气排口苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.091 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂烤箱强冷 DA081 废气排口苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.095 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装闪干强冷 DA073 废气排口苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.093 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂烤箱强冷 DA082 废气排口苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.098 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳储备 DA139 废气排口苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.497 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂储备 DA134 废气排口苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.91 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂储备 DA135 废气排口苯系物共监测 1 次，监测浓度为 1.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂储备 DA136 废气排口苯系物共监测 1 次，

监测浓度为 0.467 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂储备 DA137 废气排口苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.693 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装底喷储备 DA138 废气排口苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.326 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装补漆间 DA047 废气排口苯系物共监测 3 次，年平均监测浓度为 0.597 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.723 mg/ m^3，最小值为 0.432 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装补漆间 DA048 废气排口苯系物共监测 1 次，监测浓度为 1.34 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装补漆间 DA063 废气排口苯系物共监测 1 次，监测浓度为 1.8 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装补漆间 DA067 废气排口苯系物共监测 1 次，监测浓度为 1.83 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装车间门口无组织苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.09 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇厂界无组织苯系物共监测 1 次，监测浓度为 0.254 mg/ m^3，达标率为 100%。

2.1.6 苯

苯共监测 59 次。

杨镇涂装电泳 DA057 废气排口苯共监测 2 次，年平均监测浓度为 0.085 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.085 mg/ m^3，最小值为 0.084 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳烤箱强冷 DA143 废气排口苯共监测 1 次，监测浓度为 0.091 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装烤箱（RTO）DA034 废气排口苯共监测 4 次，年平均监测浓度为 0.078 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.098 mg/ m^3，最小值为 0.042 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂烤箱强冷 DA084 废气排口苯共监测 1 次，监测浓度为 0.074 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装 UBS 烤箱强冷 DA085 废气排口苯共监测 1 次，监测浓度为 0.1mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装补漆线 DA080 废气排口苯共监测 2 次，年平均监测浓度为 0.056 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.074 mg/ m^3，最小值为 0.038mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装补漆线 DA076 废气排口苯共监测 2 次，年平均监测浓度为 0.066 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.08mg/ m^3，最小值为 0.053 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装补漆线 DA078 废气排口苯共监测 2 次，年平均监测浓度为 0.073 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.087mg/ m^3，最小值为 0.06 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装补漆线 DA079 废气排口苯共监测 2 次，年平均监测浓度为 0.06mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.079 mg/ m^3，最小值为 0.041 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装补漆线 DA077 废气排口苯共监测 2 次，年平均监测浓度为 0.056 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.064 mg/ m^3，最小值为 0.048 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装底部涂胶 DA031 废气排口苯共监测 2 次，年平均监测浓度为 0.093 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.111 mg/ m^3，最小值为 0.074 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装底部涂胶 DA030 废气排口苯共监测 2 次，年平均监测浓度为 0.082 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.088 mg/ m^3，最小值为 0.076 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装摘遮蔽室 DA141 废气排口苯共监测 2 次，年平均监测浓度为 0.092 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.112 mg/ m^3，最小值为 0.072 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装摘遮蔽室 DA140 废气排口苯共监测 2 次，年平均监测浓度为 0.085 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.098 mg/ m^3，最小值为 0.073 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装闪干强冷 DA074 废气排口苯共监测 1 次，监测浓度为 0.05 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂烤箱强冷 DA083 废气排口苯共监测 1 次，

监测浓度为 0.054 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装喷漆室循环水池间 DA072 废气排口苯共监测 1 次，监测浓度为 0.094 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装喷漆室循环水池间 DA070 废气排口苯共监测 1 次，监测浓度为 0.09 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装调漆间 DA071 废气排口苯共监测 1 次，监测浓度为 0.079 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装大烟囱 DA019 废气排口苯共监测 4 次，年平均监测浓度为 0.084 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.134 mg/ m^3，最小值为 0.043 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装罩光漆 DA035 废气排口苯共监测 4 次，年平均监测浓度为 0.084 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.143 mg/ m^3，最小值为 0.032 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装闪干强冷 DA075 废气排口苯共监测 1 次，监测浓度为 0.044 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂烤箱强冷 DA081 废气排口苯共监测 1 次，监测浓度为 0.052 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装闪干强冷 DA073 废气排口苯共监测 1 次，监测浓度为 0.043 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装上涂烤箱强冷 DA082 废气排口苯共监测 1 次，监测浓度为 0.053 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装电泳储备 DA139 废气排口苯共监测 1 次，监测浓度为 0.085 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂储备 DA134 废气排口苯共监测 1 次，监测浓度为 0.097 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂储备 DA135 废气排口苯共监测 1 次，监测浓度为 0.129 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂储备 DA136 废气排口苯共监测 1 次，监测浓度为 0.093 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装中涂储备 DA137 废气排口苯共监测 1 次，监测浓度为 0.06 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装底喷储备 DA138 废气排口苯共监测 1 次，监测浓度为 0.047 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装补漆间 DA047 废气排口苯共监测 3 次，年平均监测浓度为 0.114 mg/ m^3，监测浓度最大值为 0.173 mg/ m^3，最小值为 0.077 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装补漆间 DA048 废气排口苯共监测 1 次，监测浓度为 0.096 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装补漆间 DA063 废气排口苯共监测 1 次，监测浓度为 0.113 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装补漆间 DA067 废气排口苯共监测 1 次，监测浓度为 0.104 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇涂装车间门口无组织苯共监测 1 次，监测浓度为 0.011 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装补漆间无组织苯共监测 1 次，监测浓度为 0.007 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇厂界无组织苯共监测 1 次，监测浓度为 0.007 mg/ m^3，达标率为 100%。

3.1.7 氨

污水站生化 DA142 废气排口氨共监测 1 次，监测浓度为 1.47 mg/ m3，达标率为 100%。

2.1.7 硫化氢

污水站生化 DA142 废气排口硫化氢共监测 1 次，监测浓度为 0.05 mg/ m3，达标率为 100%。

2.1.8 一氧化碳

一氧化碳共监测 34 次。

杨镇总装底盘检查地坑 DA058 废气排口一氧化碳共监测 1 次，监测浓度为 4 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装底盘检查地坑 DA059 废气排口一氧化碳共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装底盘检查地坑 DA060 废气排口一氧化碳共监测 1

次，监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装转股制动地坑 DA050 废气排口一氧化碳共监测 8 次，年平均监测浓度为 4.75 mg/ m^3，监测浓度最大值为 11 mg/ m^3，最小值为 3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装转股制动地坑 DA049 废气排口一氧化碳共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装转股制动地坑 DA051 废气排口一氧化碳共监测 1 次，监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装转股制动地坑 DA052 废气排口一氧化碳共监测 1 次，监测浓度为 48 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 OK 下线点火 DA066 废气排口一氧化碳共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 OK 下线点火 DA065 废气排口一氧化碳共监测 1 次，监测浓度为<3mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装四轮定位地坑 DA045 废气排口一氧化碳共监测 8 次，年平均监测浓度为 5.75 mg/ m^3，监测浓度最大值为 16 mg/ m^3，最小值为 3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装四轮定位地坑 DA046 废气排口一氧化碳共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装四轮定位地坑 DA044 废气排口一氧化碳共监测 1 次，监测浓度为 3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线底盘检查 DA054 废气排口一氧化碳共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线底盘检查地坑 DA053 废气排口一氧化碳共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线底盘检查地坑 DA055 废气排口一氧化碳共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线转股制动地坑 DA068 废气排口一氧化碳共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线转股制动地坑 DA069 废气排口一氧化碳共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线 OK 下线点火 DA064 废气排口一氧化碳共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线四轮定位地坑 DA062 废气排口一氧化碳共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

杨镇总装 2 线四轮定位地坑 DA061 废气排口一氧化碳共监测 1 次，监测浓度为<3 mg/ m^3，达标率为 100%。

2.1.9 烟气黑度

烟气黑度共监测 31 次。

1#锅炉烟气黑度共监测 2 次，年平均监测浓度为<1 mg/

m^3，监测浓度最大值为<1 mg/ m^3，最小值为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

2#锅炉烟气黑度共监测 8 次，年平均监测浓度为<1 mg/ m^3，监测浓度最大值为<1 mg/ m^3，最小值为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

3#锅炉烟气黑度共监测 3 次，年平均监测浓度为<1 mg/ m^3，监测浓度最大值为<1 mg/ m^3，最小值为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

4#锅炉烟气黑度共监测 1 次，监测浓度为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

5#锅炉烟气黑度共监测 1 次，监测浓度为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

6#锅炉烟气黑度共监测 1 次，监测浓度为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

7#锅炉烟气黑度共监测 1 次，监测浓度为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

8#锅炉烟气黑度共监测 1 次，监测浓度为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

9#锅炉烟气黑度共监测 1 次，监测浓度为<1 mg/ m^3，达标率为 100%。

10#锅炉烟气黑度共监测 1 次，监测浓度为<1 mg/ m^3，达

标率为 100%。

2.1.10 油烟

油烟共监测 9 次。

发动机食堂油烟主食排口油烟共监测 1 次，检测浓度为 0.6 mg/ m^3，达标率为 100%。

发动机食堂油烟炒菜排口油烟共监测 1 次，检测浓度为 0.5 mg/ m^3，达标率为 100%。

发动机食堂油烟韩餐排口油烟共监测 1 次，检测浓度为 0.6 mg/ m^3，达标率为 100%。

车身食堂油烟主食排口油烟共监测 1 次，检测浓度为 0.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

车身食堂油烟韩餐排口油烟共监测 1 次，检测浓度为 0.7 mg/ m^3，达标率为 100%。

车身食堂油烟中餐排口油烟共监测 1 次，检测浓度为 0.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装食堂油烟面点排口油烟共监测 1 次，检测浓度为 0.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装食堂油烟韩餐排口油烟共监测 1 次，检测浓度为 0.2 mg/ m^3，达标率为 100%。

总装食堂油烟炒菜排口油烟共监测 1 次，检测浓度为 0.1

mg/ m^3，达标率为 100%。

2.2 废水污染物排放监测结果

全年共监测生产总排口废水污染物 14 项，包括化学需氧量（COD）、氨氮、pH 值、生化需氧量（BOD）、总磷、挥发酚、悬浮物、石油类、总锌、总镍、总氮、阴离子表面活性、动植物油、溶解性总固体。重金属排口废水污染物 2 项，包括总锌、总镍。雨水排口 2 项，包括化学需氧量（COD）、悬浮物。

2.2.1 化学需氧量

化学需氧量共监测 31 次。

化学需氧量（生产总排口）共监测 7108 次（自动监测 7097 次，手工监测 11 次），手工检测平均监测浓度为 100.727 mg/L，监测浓度最大值为 169 mg/L，最小值为 58 mg/L，自动监测平均监测浓度为 104.076 mg/L，监测浓度最大值为 485.5 mg/L，最小值为 0.2 mg/L，达标率为 100%。

化学需氧量（雨水排口 1）共监测 4 次，年平均监测浓度为 19.75 mg/L，监测浓度最大值为 22 mg/L，最小值为 11 mg/L，达标率为 100%。

化学需氧量（雨水排口 2）共监测 4 次，年平均监测浓度为 19.5 mg/L，监测浓度最大值为 23 mg/L，最小值为 12 mg/L，达

标率为 100%。

化学需氧量（雨水排口 3）共监测 4 次，年平均监测浓度为 17 mg/L，监测浓度最大值为 19 mg/L，最小值为 11 mg/L，达标率为 100%。

化学需氧量（雨水排口 4）共监测 4 次，年平均监测浓度为 18.5 mg/L，监测浓度最大值为 16 mg/L，最小值为 14 mg/L，达标率为 100%。

化学需氧量（雨水排口 5）共监测 4 次，年平均监测浓度为 19 mg/L，监测浓度最大值为 16 mg/L，最小值为 10 mg/L，达标率为 100%。

2.2.2 氨氮

氨氮共监测 7249 次（自动监测 7238 次，手工监测 11 次），手工检测平均监测浓度为 2.535 mg/L，监测浓度最大值为 7.93 mg/L，最小值为 0.318 mg/L，自动监测平均监测浓度为 1.563 mg/L，监测浓度最大值为 39.734 mg/L，最小值为 0.001 mg/L，达标率为 100%。

2.2.3 pH 值

pH 值共监测 8292 次。

pH 值共监测 8277 次（自动监测 7808 次，手工监测 11 次），

手工检测平均监测浓度为 8，监测浓度最大值为 8.3，最小值为 7.4，自动监测平均监测浓度为 7.717，监测浓度最大值为 8.73，最小值为 6.593，达标率为 100%。

pH 值（雨水排口 1）共监测 3 次，年平均监测浓度为 7.7，监测浓度最大值为 8.4，最小值为 6.8，达标率为 100%。

pH 值(雨水排口 2)共监测 3 次,年平均监测浓度为 7.833，监测浓度最大值为 8.4，最小值为 7，达标率为 100%。

pH 值(雨水排口 3)共监测 3 次,年平均监测浓度为 7.733，监测浓度最大值为 8.4，最小值为 6.8，达标率为 100%。

pH 值(雨水排口 4)共监测 3 次,年平均监测浓度为 7.667，监测浓度最大值为 8.2，最小值为 6.7，达标率为 100%。

pH 值（雨水排口 5）共监测 4 次，年平均监测浓度为 7.6，监测浓度最大值为 8.3，最小值为 6.6，达标率为 100%。

2.2.4 挥发酚

挥发酚共监测 9 次，平均监测浓度为<0.0003 mg/L，监测浓度最大值为<0.0003 mg/L，最小值为<0.0003 mg/L，达标率为 100%。

2.2.5 悬浮物

悬浮物共监测 29 次。

悬浮物(生产总排口)共监测 9 次，平均监测浓度为 11.111 mg/L，监测浓度最大值 18 mg/L，最小值为<5 mg/L，达标率为 100%。

悬浮物（雨水排口 1）共监测 4 次，平均监测浓度为<5 mg/L，监测浓度最大值为<5 mg/L，最小值为<5 mg/L，达标率为 100%。

悬浮物（雨水排口 2）共监测 4 次，平均监测浓度为<5 mg/L，监测浓度最大值为<5 mg/L，最小值为<5 mg/L，达标率为 100%。

悬浮物（雨水排口 3）共监测 4 次，平均监测浓度为<5 mg/L，监测浓度最大值为<5 mg/L，最小值为<5 mg/L，达标率为 100%。

悬浮物（雨水排口 4）共监测 4 次，平均监测浓度为<5 mg/L，监测浓度最大值为<5 mg/L，最小值为<5 mg/L，达标率为 100%。

悬浮物（雨水排口 5）共监测 4 次，平均监测浓度为<5 mg/L，监测浓度最大值为<5 mg/L，最小值为<5 mg/L，达标率为 100%。

2.2.6 石油类

石油类共监测 9 次，平均监测浓度为 0.108 mg/L，监测浓度最大值为 0.31 mg/L，最小值为 0.06 mg/L，达标率为 100%。

2.2.7 总锌

总锌共监测 15 次。

DW002 生产总排口总锌共监测 9 次，平均监测浓度为 0.112

mg/L，监测浓度最大值为 0.28 mg/L，最小值为<0.02 mg/L，达标率为 100%。

DW001 重金属排口总锌共监测 7 次，平均监测浓度为 0.046 mg/L，监测浓度最大值为 0.12 mg/L，最小值为<0.02 mg/L，达标率为 100%。

2.2.8 生化需氧量

生化需氧量共监测 11 次，平均监测浓度为 51.091 mg/L，监测浓度最大值为 88.2 mg/L，最小值为 27.1 mg/L，达标率为 100%。

2.2.9 总磷

总磷共监测 7091 次（自动监测 7080 次，手工监测 11 次），手工检测平均监测浓度为 0.335 mg/L，监测浓度最大值为 0.84 mg/L，最小值为 0.05 mg/L，自动监测平均监测浓度为 0.773 mg/L，监测浓度最大值为 6.992 mg/L，最小值为 0.001 mg/L，达标率为 100%。

2.2.10 总镍

总镍共监测 20 次。

DW002 生产总排口总镍共监测 11 次，平均监测浓度为

<0.05 mg/L，监测浓度最大值为<0.05 mg/L，最小值为<0.05 mg/L，达标率为 100%。

DW001 重金属排口总镍共监测 9 次，平均监测浓度为<0.05 mg/L，监测浓度最大值为<0.05 mg/L，最小值为<0.05 mg/L，达标率为 100%。

2.2.10 总氮

总氮共监测 9 次，平均监测浓度为 20.693 mg/L，监测浓度最大值为 47.4 mg/L，最小值为 3.72 mg/L，达标率为 100%。

2.2.12 阴离子表面活性

阴离子表面活性共监测 9 次，平均监测浓度为 0.22 mg/L，监测浓度最大值为 1.24 mg/L，最小值为 0.07 mg/L，达标率为 100%。

2.2.13 动植物油

动植物油共监测 9 次，平均监测浓度为 0.241 mg/L，监测浓度最大值为 0.63 mg/L，最小值为<0.06 mg/L，达标率为 100%。

2.2.14 溶解性总固体

溶解性总固体共监测 2 次，平均监测浓度为 1220 mg/L，监测浓度最大值为 1240 mg/L，最小值为 1200 mg/L，达标率为 100%。

2.3 厂界噪声监测结果

全年共监测厂界噪声 32 次，包括厂界东侧、西侧、南侧、北侧。

2.3.1 厂界东侧

厂界东侧共监测 8 次。

白天平均监测分贝为 51.5(dB)，监测最大值为 54 (dB)，最小值为 48(dB)，达标率为 100%。

夜间平均监测分贝为 43.25 (dB)，监测最大值为 46(dB)，最小值为 41 (dB)，达标率为 100%。

2.3.2 厂界西侧

厂界西侧共监测 8 次。

白天平均监测分贝为 49(dB)，监测最大值为 54 (dB)，最小值为 44(dB)，达标率为 100%。

夜间平均监测分贝为 41 (dB)，监测最大值为 42(dB)，最小值为 40(dB)，达标率为 100%。

2.3.3 厂界南侧

厂界南侧共监测 8 次。

白天平均监测分贝为 49.75(dB)，监测最大值为 53 (dB)，最小值为 44 (dB)，达标率为 100%。

夜间平均监测分贝为 42.5(dB)，监测最大值为 44 (dB)，最小值为 40 (dB)，达标率为 100%。

2.3.4 厂界北侧

厂界北侧共监测 8 次。

白天平均监测分贝为 50.75 (dB)，监测最大值为 55 (dB)，最小值为 46(dB)，达标率为 100%。

夜间平均监测分贝为 46.5 (dB)，监测最大值为 49 (dB)，最小值为 44 (dB)，达标率为 100%。

五、污染物排放量情况

1 全年废气污染物排放量

北京现代汽车有限公司仁和工厂与杨镇工厂，全年总计排放二氧化硫 0.352 吨，氮氧化物 1.94 吨，VOCs 263.815 吨。

2 全年废水污染物排放量

北京现代汽车有限公司仁和工厂与杨镇工厂，全年总计排

放氨氮 1.269 吨，化学需氧量 44.98 吨，磷 0.825 吨。

3 固体废弃物的类型、产生数量，处置方式、数量以及去向。

固废类型	产生数量（吨）	处置方式	处置数量（吨）	去向
表面处理废物	23.44	焚烧	23.44	北京金隅红树林环保技术有限责任公司 北京生态岛科技有限责任公司 巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司 大城县荷丰有色金属有限公司
废乳化液	142.56		142.56	
废有机溶剂	45.74		45.74	
染料、涂料废物	362.72		362.72	
有机树脂类废物	365.84		365.84	
废矿物油	122		122	
含铅废物	118.1		118.1	
废催化剂	0		0	
其他废物	1041.96		1041.96	
废金属料	15600.97	回收利用	15600.97	北京中铁兴华经贸有限公司
非金属料	898.6		898.6	北京鹏龙利恒再生资源回收有限公司